

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Vista Gaúcha	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação de Edificação	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Sanitários e Cozinha/Copa
-------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO	103.031,08	% Período:	22,14%	41,61%	36,26%									
1.1.	FUNDAÇÕES	3.420,76	% Período:	100,00%											
1.2.	VIGA BALDRAME	6.411,26	% Período:	100,00%											
1.3.	PILARES	2.228,24	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	VIGA DE RESPALDO	5.423,97	% Período:	60,00%	40,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	5.979,00	% Período:	30,00%	60,00%	10,00%									
1.6.	VEDAÇÃO	11.035,52	% Período:	20,00%	80,00%										
1.7.	REVESTIMENTO	14.858,72	% Período:		90,00%	10,00%									
1.8.	FORRO	4.566,31	% Período:			100,00%									
1.9.	PINTURA	1.430,33	% Período:			100,00%									
1.10.	COBERTURA	15.057,92	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.142,31	% Período:	15,00%	75,00%	10,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.539,43	% Período:	30,00%	70,00%										
1.13.	ESQUADRIAS	16.531,38	% Período:			100,00%									
1.14.	APARELHOS	6.405,93	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 103.031,08				%:	22,14%	41,61%	36,26%								
				Repasso:	22.808,77	42.867,19	37.355,12								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	22.808,77	42.867,19	37.355,12								
				%:	22,14%	63,74%	100,00%								
				Repasso:	22.808,77	65.675,96	103.031,08								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	22.808,77	65.675,96	103.031,08								
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 2 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 14491732